

附件 8

朝天区农村厕所革命项目验收表

农户基本情况	户主姓名		家庭人口	
	联系电话		改厕编号	
	是否养殖 畜禽	☐ 是 ☐ 否		
验收项目	项目内容			综合评价
厕屋	厕屋选址是否合理			☐ 合格 ☐ 不合格
	整体结构是否完整			☐ 合格 ☐ 不合格
	是否有标准便器、照明设施			☐ 合格 ☐ 不合格
	是否有节水型冲水装置或贮水设施			☐ 合格 ☐ 不合格
	地面和墙面处理是否合格			☐ 合格 ☐ 不合格
	是否基本无臭			☐ 合格 ☐ 不合格
	粪便污水和其他生活污水是否分流			☐ 合格 ☐ 不合格
老粪坑生态化处理	贮粪池是否不渗、不漏、密闭有盖			☐ 合格 ☐ 不合格
	贮粪池是否留有出粪口和清渣口			☐ 合格 ☐ 不合格
	是否适时清出粪便并进行无害化处理			☐ 合格 ☐ 不合格
	是否安装排气管和防雨帽			☐ 合格 ☐ 不合格
砖砌三格化粪池	选址是否合理			☐ 合格 ☐ 不合格
	贮粪池是否留有出粪口和清渣口			☐ 合格 ☐ 不合格
	粪污是否能直流入池			☐ 合格 ☐ 不合格
	化粪池上沿是否高出地面			☐ 合格 ☐ 不合格
	盖板密封是否严密			☐ 合格 ☐ 不合格
	三格比例、深度、容积是否合格			☐ 合格 ☐ 不合格
	过粪管安装位置、连接方式是否合格			☐ 合格 ☐ 不合格
	有无裂缝和渗漏			☐ 合格 ☐ 不合格
	化粪池建造材料是否合格			☐ 合格 ☐ 不合格
	进粪口、排污口管道是否连通并能正常使用			☐ 合格 ☐ 不合格
	是否安装排气管			☐ 合格 ☐ 不合格
成品三格化粪池	选址是否合理			☐ 合格 ☐ 不合格
	池容是否合格			☐ 合格 ☐ 不合格
	粪污是否能直流入池			☐ 合格 ☐ 不合格
	有无破损和渗漏			☐ 合格 ☐ 不合格
	罐体安装是否正确			☐ 合格 ☐ 不合格
	内部分格及过粪管安装是否合理*			☐ 合格 ☐ 不合格
	化粪池检查口、清渣口是否密封牢固			☐ 合格 ☐ 不合格
	是否满足防止雨水倒灌要求			☐ 合格 ☐ 不合格